

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-111-19	PARTICIPACIONES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LESOL INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA COL. ZOTOLTITLA EN EL ESPACIO UBICADO EN C. JAZMÍN ESQ. CON CDA. ORQUÍDEA (CLAVE 240), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	30-oct-19	09-dic-19	385,238.45				100%	0.00%