

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-120-19	DEUDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MERCADAM, S. A. DE C. V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: ÁGUILAS SECCIÓN HORNOS, ATLAMAYA, JARDINES DEL PEDREGAL, LOMAS DE SAN ÁNGEL INN, SAN BARTOLO AMEYALCO, OLIVAR DE LOS PADRES, UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	30-oct-19	09-dic-19	16,337,505.30	10-dic-19	31-dic-19		100%	100.00%