

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-2-135-19	DEUDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ABUNSA COMERCIAL, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS COLONIAS UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	30-oct-19	14-dic-19	1,456,087.05	15-dic-19	31-dic-19		100%	80.00%