

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-036-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPLORACIÓN, PERFORACIÓN Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTECTICO PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE 20 TALUDES UBICADOS EN DIVERSOS SITIOS DE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	19-ago-19	20-dic-19	1,982,579.20				100%	113.78%