



Dirección General de Obras  
y Desarrollo Urbano

Alcaldía **Álvaro Obregón**

2018-2021

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-007-19	FISCAL /FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA	ITZAMNA PROYECTOS S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	22-jul-19	19-oct-19	10,812,325.72	20-oct-19	07-nov-19	1,716,336.44	100%	90.00%