



**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-009-19	FORTA MUN	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA XTREMA 7, S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LAS COLONIAS: PRESIDENTES, AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, REAL DEL MONTE, SAN BARTOLO AMEYALCO, OLIVAR DEL CONDE Y LA ARAÑA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	22-jul-19	04-oct-19	10,564,076.26				100%	99.60%