

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-059-19	FISCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ABC ESTUDIO, S. A. DE C. V.	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN INMUEBLE DE SEGURIDAD CIUDADANA "BASE PLATA", UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	14-oct-19	06-dic-19	7,538,356.84				100%	6.38%