

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-2-062-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ABUNSA COMERCIAL, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AULAS DIGITALES EN 4 BIBLIOTECAS DENOMINADAS "CONSTITUYENTES MEXICANOS", "BATALLÓN DE SAN PATRICIO", "JALALPA", "PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS"; Y 3 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	09-oct-19	11-dic-19	461,990.01				100%	1739.05%