

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-063-19	FISCAL/ FORTA MUN/PA RTICIPA CIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S. A. DE C. V.	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AULAS DIGITALES EN 4 BIBLIOTECAS DENOMIDAS "CONSTITUYENTES MEXICANOS", "BATALLÓN DE SAN PATRICIO", " JALALPA", " PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS"; Y 3 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	14-oct-19	06-dic-19	7,225,045.24				100%	5.75%