

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019**

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-076-19	FORTA MUN	LICITACIÓN PÚBLICA	C. FRANCISCO JORGE GENCHI	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE ALTA TENSIÓN Y SAUCES EN LAS COLONIAS GARCIMARRERO, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AMPL.), COLINAS DEL SUR, HOGAR Y REDENCIÓN, OLIVAR DEL CONDE 2ª SECCIÓN Y PRECONCRETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA".	14-oct-19	06-dic-19	10,796,451.27	12-dic-19	24-dic-19		100%	5.75%