

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-AD-L-1-108-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LESOL INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 CENTRO DE ATENCIÓN DE ADICCIONES UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA.	30-oct-19	09-dic-19	7,052,800.00	10-dic-19	31-dic-19		100%	0.00%