

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

| CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | MONTO CONTRATADO | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) | | | FÍSICO | FINANCIERO |
|-------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|---------|-------|--------|------------|
| | | | | | INICIO | TÉRMINO | | INICIO | TÉRMINO | MONTO | | |
| AAO-DGODU-AD-L-1-110-19 | FISCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | LESOL INTERNACIONAL, S. A. DE C. V. | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 CENTRO DE ATENCIÓN DE ADICCIONES UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. | 30-oct-19 | 09-dic-19 | 1,081,156.95 | | | | 100% | 0.00% |