



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN



**INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS
DE ORIGEN FEDERAL (CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 3)**

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 01 ALVARO OBREGON
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2015

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					
						MONTO DESTINADO PARA LA OBRA	COSTO DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	META DE LA OBRA	POBLACIÓN BENEFICIADA	ACCIONES REALIZADAS
2		2		DESARROLLO SOCIAL Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización							
		1		Atención estructural a taludes, minas y grietas	M ²	1,500,000.00	1,274,290.74	Rincón de Centenario.	-	-	Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra, canalizaciones temporales de causes y/o líneas de aguas, suministro y colocación de malla plástica de seguridad, señalamientos, despilme por medios manuales de material seco, excavaciones a mano y corte de terreno a mano, demolición de pavimento de concreto hidráulico, carga y acarreo en canasto y camión de volteo, rellenos con tepetate y/o grava, mejoramiento de suelo con tepetate y/o tepetate con cemento, concreto lanzado rápido a colocar en el talud.