



Dirección General de Obras
y Desarrollo Urbano

Alcaldía **Álvaro Obregón**

2018-2021

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			FÍSICO	FINANCIERO
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO		
AAO-DGODU-LPN-L-1-019-19	PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	MANUFACTURERA DE REACTORES S. A.	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA COLONIA: LA OTRA BANDA (CLAVE 10-108); Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS; TIZAPAN TIZAPAN SAN ÁNGEL (CLAVE 10-217); Y VILLA VERDUN (CLAVE 10-238).	02-sep-19	30-nov-19	1,127,892.21				100%	34.16%