Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Alcaldía Álvaro Obregón 2018-2021

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-AD-L-1-001-19	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FRAGUA INGENIEROS S. A. DE C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE "ADICCIONES" ASÍ COMO LA DIRECCIÓN TERRITORIAL "TOLTECAS".	14-may-19	12-jun-19	897,093.41				100%	98.03%