Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Alcaldía Álvaro Obregón 2018-2021

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBCOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EJERCICIO 2019

CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO)				
					INICIO	TÉRMINO		INICIO	TÉRMINO	MONTO	FÍSICO	FINANCIERO
AAO-DGODU-LPN-L-1-024-19	PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO EFEM, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LAS COLONIAS: ÁGUILAS PILARES (CLAVE 10-006); GARCIMARRERO NORTE (CLAVE 10-077); GOLONDRÍNAS 2DA SECCIÓN (CLAVE 10-081); JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (CLAVE 10-092); LAS ÁGUILAS (CLAVE 10-114); Y ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS EN LAS COLONIAS; EL RUEDO (CLAVE 10-068); Y LA CEBADA (CLAVE 10-113).	02-sep-19	15-dic-19	2,691,304.38				100%	71.44%